



		DETERMINAZIONE N.	154
		Data di registrazione	17/02/2020

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018 - - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI, CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEGLI AVVISI AD OPPONENDUM, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FINALE ALLA DITTA OGGIONI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 S.R.L. - CIG 7469455542 – CUP E87H18000400004.

IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 24.7.2019 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione", n. 88 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione" e n. 89 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2020 art. 169 D.Lgs. n. 267/2000, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28.1.2020;

Premesso che:

- con determinazione n. 300 del 10.05.2018 avente per oggetto "Affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2018 – Approvazione avviso di manifestazione di interesse – Impegno di spesa – CIG 7469455542 – CUP E87H18000400004", è stato avviato il procedimento;
- con determinazione n. 354 del 06.06.2018 si è proceduto all'approvazione del verbale relativo al sorteggio delle ditte da ammettere alla fase di invito alla procedura di affidamento relativo all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2018 individuando come scelta del contraente la procedura negoziata ex art. 36 comma 2) lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 con l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 95 comma 4 lettera b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'importo complessivo di € 637.742,95 ed oneri per la sicurezza per € 27.892,90, IVA esclusa;
- con determinazione n. 513 del 22.08.2018 si è disposto di aggiudicare l'appalto in oggetto mediante il ricorso al sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato ARCA/Sintel alla ditta Oggioni Lavori Stradali Cambiagio 2000 s.r.l. - Via A. Manzoni 35, 20040 Cambiagio (MI);

- in data 30.08.2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto con n. di rep. 641, registrato a Milano il 30.08.2018 al n. 38831 serie 1T, per l'importo contrattuale di € 569.591,76 (eurocinquecentosessantanovemilacinquecentonovantuno/76) di cui € 27.892,90 per oneri per la sicurezza;

Dato atto che:

- il servizio è iniziato il 28.08.2018;
- ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto lo stesso doveva ultimarsi entro e non oltre il 26.11.2018;
- ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il progetto di modifica progettuale che ha comportato un aumento di 40 giorni naturali e consecutivi, è stato prorogato pertanto il termine utile per l'ultimazione dei lavori al 05.01.2019;
- ai sensi dell'art. 23 comma 1 D.M. 49/2018 i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione redatto in 30.11.2018 e ripresi con successivo verbale di ripresa dei lavori, ai sensi dell'art. 10 comma 4 D.M. 49/2018, redatto in data 25.02.2019 che ha comportato un ulteriore slittamento del termine utile per l'ultimazione dei lavori al 01.04.2019;
- i lavori sono stati ultimati in data 28.03.2019 quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto d'appalto e dal capitolato speciale;
- la Stazione Appaltante ha verificato che l'Impresa risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, giusto DURC del 04.11.2019 con scadenza 03.03.2020, prot. INPS_17894946.

Richiamate le determinazioni n. 564 del 26.09.2018, n. 678 del 12.11.2018, n. 728 del 28.11.2018 e n. 294 del 26.04.2019 di approvazione e liquidazione del 1^, 2^ SAL, 3^SAL e 4^SAL;

Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 28.03.2019 pervenuto al prot. 5527 in data 07.02.2020, allegato alla presente, dal quale risulta che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni contrattuali, per l'importo totale di € 654.828,89 netti, di cui € 30.329,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;

Visti il certificato di ultimazione lavori, la relazione sul conto finale, certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum redatti in data 28.03.2019 dal Direttore dei lavori e pervenuti al prot. 5527 in data 07.02.2020;

Dato atto che dal certificato di regolare esecuzione si evince che risulta un credito dell'impresa di € 3.122,12 oltre IVA (ritenute contrattuali pari allo 0,5 % per infortuni);

Ritenuto di poter procedere all'approvazione dei suddetti atti contabili;

Ritenuto, altresì, di provvedere alla liquidazione alla ditta Oggioni Lavori Stradali Cambiagio 2000 s.r.l., il credito di € 3.122,12 oltre Iva corrispettivo per le ritenute contrattuali pari allo 0,5 % per infortuni;

Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina l'impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019/2021 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);

Visto l'atto di gestione organizzativa del Dirigente del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 22153 del 30.05.2019 con cui è stata individuata la dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, l'art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che la sottoscritta Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente, relativamente al presente provvedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20.5.2017;

D E T E R M I N A

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.03.2019 pervenuto al prot. 5527 in data 07.02.2020 allegato alla presente determinazione, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regolare d'arte secondo le disposizioni contrattuali per l'importo totale di € 654.828,89 netti, di cui € 30.329,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;

2. di approvare il certificato di ultimazione lavori, la relazione sul conto finale, certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum redatti in data 28.03.2019 dal Direttore dei lavori e pervenuti al prot. 5527 in data 07.02.2020;

3. di approvare e liquidare il credito residuo (ritenute contrattuali pari allo 0,5 % per infortuni), desumibile dal Certificato di Regolare Esecuzione e relazione sul conto finale, per l'importo di € 3.122,121 escluso IVA 22%;

4. di fronteggiare la spesa complessiva di € 3.122,12 oltre IVA 22% sul fondo di cui al CAP. 2830 – Missione 10 – Programma 5 – Imp. 519/2019;

5. di trasmettere all'ufficio Ragioneria copia del presente provvedimento per quanto di competenza;

6. di stabilire che:

- con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità